

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P40-CO-R\_2024.05.07 Posizione Deposito Voltabarozzo

Data mis.: 07/05/2024	Microcantieri: <b>M</b>	Fase: <b>CORSO D'OPERA</b>		Temperatura: 16°C
Ora inizio: 14:14:30				Precipitazioni: /
Ora fine: 15:29:17	Leq = 50.5 dBA	Max = 69.1 dBA	L50 = 49.3 dBA	Umidità: 83%
Durata: 4487.6 sec	Min = 44.8 dBA	L10 = 51.2 dBA	L95 = 47.2 dBA	Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere: **scavi e spianamenti con escavatori e pale gommate, costruzione strutture portanti in metallo**

Eventi generati dal cantiere: **nessuno**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

